



Примечания:

1. Изыскания произведены в системе высот указанной Заказчиком, отм. исх. репера Н=174.91
2. Сплошные (существующие) горизонталы проведены через 0.5 м
3. Съёмка существующего грунта произведена 19 июля 2005 г.
4. Подсчет объемов работ произведен с использованием программных комплексов "Credo" и "Autodesk Land Desktop"

Объемы работ:

Выемка грунта по котловану:	8922 м ³
Вывоз бетонного лома:	71 м ³
Вывоз штабеля грунта:	338 м ³

Условные обозначения:

- 166.03 ↓ — проектные отметки грунтового основания
- 168 — существующие горизонталы
- 1.04
- +0.20 — рабочие отметки по грунту ((-) - срезка, (+)-досыпка)

Масштаб Спроектировано 16-18 этажного жилого дома	стадия	III	Топографический план М 1:500
	лист	I	
Рук. проекта	Снимал	Проверил	Дата
Лист N док	Подпись		
Изм. кол.			
ООО "Геоника"			